



Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

VISTOS:

Las Cartas N° 2510020-OI.2-CG-26-0014 (E-005476-2026), N° 2510020-OI.2-CG-26-0015 (E-005471-2026) y N° 2510020-OI.2-CG-26-0016 (E-005475-2026), del CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUSCURSAL DEL PERÚ, el Informe N° 031-2026-MTC/20.9.VMCB, y los Memorándum N° 956 -2026-MTC/20.9, N° 1023 - 2026-MTC/20.9, documentos de la Dirección de Obras, el Informe N° 1120-2026-MTC/20.4 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 0202-2026-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Jurídica, relacionados con la solicitud de Mayores Costos de Supervisión de Obra N° 47, 48 y 49 para la Supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2) del Contrato de Servicios de Consultoría N° 144- 2018-MTC/20.2, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 05 de noviembre del 2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato de Préstamo BID 3881/OC-PE, en lo sucesivo el Contrato de Obra, para la ejecución de la Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco - La Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, por la suma de S/ 1 241 495 685,46, incluido el I.G.V., con un plazo de ejecución de 10 años, siendo que el Contratista ejecutará la Obra de conformidad con las disposiciones del Contrato, y documentos de Licitación;

Que, el 10 de diciembre del 2018, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUSCURSAL DEL PERÚ, en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2, en adelante el Contrato de Supervisión, para la supervisión de la Obra por el monto de S/ 123 626 905,13, incluido el I.G.V., por un plazo de ejecución de 139 meses, para desarrollar todas las actividades de seguimiento y control necesarias para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato de Obra, para lo cual deberá cumplir, entre otros, los siguientes objetivos específicos: Supervisión de las Obras Iniciales (OI): Tramo 1, 2 y 3; Supervisión de las Obras Complementarias (OC): OC-Peaje y OC-Pesaje; Supervisión de las Obras Programadas (OP); Supervisión de la Conservación por Niveles de Servicio (CNS); Supervisión de las Atenciones Especiales (AE); Supervisión de la Asistencia al Usuario (AU); y Supervisión de Actividades Especiales en Derecho de Vía (ADV);

Que, el 13 de enero de 2021, PROVIAS NACIONAL y el SUPERVISOR suscribieron la Adenda N° 06 al Contrato de Supervisión con el objeto de agregar en las Condiciones Especiales del



Contrato, la modificación al numeral 2.7 Fuerza Mayor, de las Condiciones Generales del Contrato, conforme a lo siguiente: *“2.7. Se incluye: En virtud de las Prórrogas otorgadas al CONTRATISTA encargado de la ejecución de la obra, el CONTRATANTE ampliará el plazo del presente contrato, por encontrarse vinculado al contrato de obra. Una vez otorgada la Prórroga de Plazo al CONTRATISTA, el CONSULTOR solicitará al CONTRATANTE, la solicitud de prórroga de plazo de sus servicios, quien revisará, emitirá y notificará al CONSULTOR la resolución que corresponda. Una vez terminado el periodo de la prórroga aprobada, el consultor podrá solicitar en un plazo de 14 días calendario, los mayores costos generados por la prórroga respecto a sus remuneraciones y gastos reembolsables por los trabajos efectivamente prestados conforme al contrato, debiendo sustentar la necesidad y razonabilidad que haya incurrido para tal fin, los mismos que serán aprobados por la Entidad en un plazo 16 días hábiles. De ser mayor las prórrogas a 30 días podrán presentar sus mayores costos en forma mensual hasta culminar el periodo de la prórroga otorgada”;*

Que, a través de la Resolución Directoral N° 034 -2026-MTC/2 del 16 de enero de 2026, la Entidad declaró PROCEDENTE EN PARTE la Prórroga de Plazo N° 34, por 241 días calendario de los 329 días calendario solicitados, correspondiente a la Supervisión de las Obras Iniciales – Tramo 2 (OI-T2) del Contrato de Supervisión; consecuentemente, la fecha de término de la supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2) del citado Contrato, se trasladó al 01 de abril del 2026;

Que, con Carta N° 2510020-OI.2-CG-26-0014 recibida por PROVIAS NACIONAL el 26 de enero de 2026, el Supervisor solicitó los Mayores Costos de Supervisión de Obra N° 47 por el monto de S/ 944,164.82, incluido I.G.V., como consecuencia de la aprobación de la Prórroga de Plazo N° 34, correspondiente del 04 al 31 de agosto del 2025;

Que, con Carta N° 2510020-OI.2-CG-26-0015 recibida por PROVIAS NACIONAL el 26 de enero de 2026, el Supervisor solicitó los Mayores Costos de Supervisión de Obra N° 48 por el monto de S/ 956,592.16, incluido I.G.V., como consecuencia de la aprobación de la Prórroga de Plazo N° 34, por el período del 01 al 30 de setiembre del 2025;

Que, con Carta N° 2510020-OI.2-CG-26-0016 recibida por PROVIAS NACIONAL el 26 de enero de 2026, el Supervisor solicitó los Mayores Costos de Supervisión de Obra N° 49 por el monto de S/ 1, 032, 745.36, incluido I.G.V., como consecuencia de la aprobación de la Prórroga de Plazo N° 34, por el período del 01 al 31 de octubre del 2025;

Que, mediante Resolución Directoral N° 104 -2026-MTC/20 del 17 de febrero de 2026, se aprobaron los Mayores Costos de Supervisión de Obra N° 46 para la Supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2), del Contrato, por la suma ascendente a S/ 25 516,08, con precios referidos al mes de agosto de 2018, por el día 03.08.2025, conforme a lo determinado por la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL en el Anexo N° 01 que forma parte de la mencionada Resolución;

Que, a través del Informe N° 1120 -2026-MTC/20.4 del 17 de febrero 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en atención a lo solicitado por la Dirección de Obras con el Memorándum N° 806-2026-MTC/20.9, emite la Certificación de Crédito Presupuestario de los Mayores Costos de Supervisión Nros. 47, 48 y 49 del Contrato de Supervisión – Obra Iniciales Tramo 2 (OI-2), correspondiente al periodo del 04.08.2025 al 31.10.2025, por el monto de S/ 2, 890, 529.32 incluidos reajustes y el I.G.V. (SIAF N° 0795) precisando lo siguiente: *“(…) considerando que el presente requerimiento conlleva a una variación del costo de la inversión, es necesario que se sirva dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 17.8 del artículo 17° del Reglamento del Decreto*





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

Legislativo N° 1252 “Ley que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, respecto a que, las modificaciones deben ser registradas por la UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones) antes de ser ejecutadas”;

Que, mediante el Informe N° 031-2026-MTC/20.9.VMCB del 24 de febrero de 2026, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos IV de la Dirección de Obras con la conformidad de su Jefe de Gestión, ambos de la Dirección de Obras, mediante el cual se concluyó, entre otros, que: *“Razonabilidad y monto de los mayores costos de supervisión: De acuerdo con la Adenda N° 06, se ha verificado la RAZONABILIDAD de las solicitudes presentadas, efectuándose los ajustes correspondientes en metrados y en la aplicación del reajuste, determinándose como monto razonable la suma de S/ 2,248,882.16 (dos millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos con 16/100 soles), incluido IGV, con precios referidos a agosto de 2018, equivalente a S/ 2,890,529.32 (dos millones ochocientos noventa mil quinientos veintinueve con 32/100 soles), incluido reajuste e IGV; en consecuencia, los recursos solicitados resultan razonables en cantidad y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 4.5. Trabajos efectivamente realizados por la supervisión: De la revisión de los informes mensuales, fichas quincenales y demás entregables correspondientes a los meses de agosto, setiembre y octubre de 2025, se verifica que la Supervisión cumplió con las actividades contractualmente previstas durante el periodo materia de evaluación, por lo que los Mayores Costos Nro. 47, 48 y 49 corresponden a prestaciones efectivamente ejecutadas en el marco de la Prórroga de Plazo Nro. 34 y conforme a la Adenda N° 06 del Contrato N° 144-2018-MTC/20.2. 4.6. Certificación presupuestal de los mayores costos de supervisión: Mediante Informe N° 1120-2026-MTC/20.4 de fecha 17.02.2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto PVN otorgó la Certificación de Crédito Presupuestal para el Año Fiscal 2026 por el monto de S/ 2,890,529.32 (dos millones ochocientos noventa mil quinientos veintinueve con 32/100 soles), incluido reajuste e IGV, garantizando la disponibilidad presupuestal para atender el reconocimiento de los Mayores Costos Nro. 47, 48 y 49. 4.7. Se precisa que el monto aprobado constituye el monto de trámite, pudiendo diferir del monto a pagar en la valorización correspondiente, el cual se determinará previa verificación de los sustentos documentarios presentados por la Supervisión, tales como planillas, seguros de pensión y salud, controles de asistencia y demás documentos de respaldo. 4.8. De la evaluación técnica y contractual efectuada a las Cartas N° 2510020-OI.2-CG-26-0014 (E005476-2026), N° 2510020-OI.2-CG-26-0015 (E-005471-2026) y N° 2510020-OI.2-CG-26-0016 (E-005475-2026), esta Dirección concluye que corresponde aprobar los Mayores Costos de Supervisión Nro. 47, 48 y 49 correspondientes al periodo comprendido entre el 04.08.2025 y el 31.10.2025, por los siguientes montos:*



Mayor Costo de Supervisión de Obra	Prórroga de Plazo N°	Monto (Inc. IGV) precios referidos agosto 2018 (S/)	Monto - Inc. reajuste e IGV (S/)	Periodo
Mayores Costos Nro. 47	34	734,737.67 (ANEXO N° 01)	944,653.810	Del 04.08.2025 al 31.08.2025 (28 días)
Mayores Costos Nro. 48	34	741,134.48 (ANEXO N° 02)	952,960.650	Del 01.09.2025 al 30.09.2025 (30 días)
Mayores Costos Nro. 49	34	773,010.01 (ANEXO N° 03)	992,914.860	Del 01.10.2025 al 31.10.2025 (31 días)
Mayores Costos Nro. 47, 48 y 49		2,248,882.16	2,890,529.32	Entre el 04.08.2025 hasta el 31.10.2025 (89 días)

Así mismo recomienda “5.1 (...) remitir el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su evaluación legal y emisión del acto resolutorio para la aprobación de los siguientes mayores costos de supervisión: → Mayores costos de Supervisión N° 47 por el monto ascendente a S/ 734,737.67 (Setecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y siete con 67/100 nuevos soles) incluido IGV. → Mayores costos de Supervisión N° 48 por el monto ascendente a S/ 741,134.48 (Setecientos cuarenta y un mil ciento treinta y cuatro con 48/100 nuevos soles) incluido IGV. → Mayores costos de Supervisión N° 49 por el monto ascendente a S/ 773,010.01 (Setecientos setenta y tres mil diez con 01/100 nuevos soles) incluido IGV. Todos estos precios referidos al mes de agosto de 2018. 5.2. Es cuanto informo a usted, por lo que pongo a consideración de su despacho el presente informe para los fines consiguientes”;

Que, mediante los Memorándums Nros. N° 956 -2026-MTC/20.9 y 1023 - 2026-MTC/20.9 del 25 y 27 de febrero del 2026, respectivamente, la Dirección de Obras remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 031-2026-MTC/20.9.VMCBdel 24 de febrero de 2026, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos con la conformidad de su Jefe de Gestión, ambos de dicha Dirección, mediante el cual se concluyó, entre otros, que: “corresponde la aprobación de los Mayores Costos Nro. 47, 48 y 49 de la Supervisión de Obra, correspondiente al periodo entre el 04.08.2025 hasta el 31.10.2025, por los siguientes montos:

Mayor Costo de Supervisión de Obra	Prórroga de Plazo N°	Monto (Inc. IGV) precios referidos agosto 2018 (S/)	Monto - Inc. reajuste e IGV (S/)	Periodo
Mayores Costos Nro. 47	34	734,737.67 (ANEXO N° 01)	944,653.810	Del 04.08.2025 al 31.08.2025 (28 días)
Mayores Costos Nro. 48	34	741,134.48 (ANEXO N° 02)	952,960.650	Del 01.09.2025 al 30.09.2025 (30 días)
Mayores Costos Nro. 49	34	773,010.01 (ANEXO N° 03)	992,914.860	Del 01.10.2025 al 31.10.2025 (31 días)
Mayores Costos Nro. 47, 48 y 49		2,248,882.16	2,890,529.32	Entre el 04.08.2025 hasta el 31.10.2025 (89 días)

Para la Supervisión de las Obras Iniciales del Tramo 2 del Contrato de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2. (...)la Dirección a mi cargo concluye que es procedente la aprobación de los Mayores Costos de Supervisión N° 47, N° 48 y N° 49 de Supervisión de obra por los montos indicados en el párrafo precedente, en ese sentido, alcanzo el expediente para su evaluación y pronunciamiento, con la finalidad que se emita el resolutorio correspondiente que apruebe la misma”;

Que, el literal b) del artículo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02 del 23.11.2020, modificada por la Resolución Ministerial N° 731-2023-MTC/01 de fecha 10.06.2023, en adelante el Manual de Operaciones, establece que la Dirección de Obras, tiene como función la de administrar los contratos y convenios de la ejecución y supervisión de las obras sobre la infraestructura de la Red





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual, en el marco de sus competencias; así como revisar, evaluar y dar conformidad a los entregables técnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece que la Dirección Ejecutiva es el máximo órgano de decisión de la Entidad y como tal es responsable de su dirección y administración general, siendo su Director Ejecutivo, quien ejerce la representación y titularidad de PROVIAS NACIONAL; asimismo, el literal a) del artículo 8 del citado cuerpo normativo, consigna como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestión de la Entidad; así como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para lo cual, el literal q) del citado artículo la faculta para emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva;

Que, mediante Informe N° 0202-2026-MTC/20.3 del 03 de marzo de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: **“5.1. La Dirección de Obras ha realizado el análisis técnico respecto a la aprobación de los Mayores Costos de Supervisión de Obra Nros. 47, 48 y 49 correspondiente a la Supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2) del Contrato de Supervisión, a través de los Memorándums Nros. 956 -2026-MTC/20.9 y 1023-2026-MTC/20.9 e Informe N° 031-2026-MTC/20.9.VMCB, determinando su procedencia en base a la necesidad y la razonabilidad, estableciendo el costo y cálculos efectuados de los trabajos efectivamente prestados; por lo que, siendo un aspecto netamente técnico, no corresponde ser evaluado por esta Oficina de Asesoría Jurídica, siendo que el presente Informe únicamente versa sobre el cumplimiento de los aspectos normativos y procedimentales del procedimiento de Mayores Costos, establecidos en la Condiciones Especiales del citado Contrato de Supervisión. 5.2 En ese sentido, estando a lo determinado técnica y contractualmente por la Dirección de Obras, en el marco de sus funciones establecidas en el Artículo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, contándose además con la Certificación Presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Informe N° 1120-2026-MTC/20.4, se considera que, en el marco de lo establecido la Adenda N° 06 del Contrato de Supervisión, resulta legalmente viable continuar con el trámite de aprobación de los Mayores Costos de Supervisión de Obra Nros. 47, 48 y 49 cuyos conceptos y montos de su estructura de costos no corresponden ser evaluado ni verificado por la Oficina de Asesoría Jurídica, los mismos que han sido determinados por la Dirección de Obras, en los cuales esta Oficina no ha participado;**

Estando a lo previsto en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2, en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, modificada por la Resolución Ministerial N° 731-2023-MTC/01, y la Resolución Ministerial N° 764-2025-MTC/01;



Con la conformidad y visado de la Dirección de Obras, y visado de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Mayores Costos de Supervisión de Obra para la Supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2), del Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018- MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ, para la Supervisión de la Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco - La Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, con precios referidos al mes de agosto de 2018, que a continuación se detallan y que se encuentran de acuerdo con lo determinado por la Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL a través del Anexo N° 01, 2 y 3 que forma parte de la presente Resolución:

Mayor Costo de Supervisión de Obra	Prórroga de Plazo N°	Monto (Inc. IGV) precios referidos agosto 2018	Periodo
47	34	S/ 734,737.67	Del 04.08.2025 al 31.08.2025 (28 días)
48	34	S/ 741,134.48	Del 01.09.2025 al 30.09.2025 (30 días)
49	34	S/ 773,010.01	Del 01.10.2025 al 31.10.2025 (31 días)

Artículo 2.- El pago de los Mayores Costos de Supervisión, aprobado en el Artículo 1 de la presente Resolución, se efectuará previa verificación de la Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, a la documentación que sustente el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ.

Artículo 3.- El gasto que demande lo aprobado en el Artículo 1 de la presente Resolución Directoral, deberá ser afectado en la Estructura Funcional Programática de Certificación de Crédito Presupuestario (SIAF N° 0795); según Informe N° 1120 -2026-MTC/20.4 del 17 de febrero de 2026, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

Artículo 4.- Como consecuencia de lo aprobado en el Artículo 1, de la presente Resolución, el nuevo monto total del Contrato de Servicio de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2, correspondiente a la Supervisión de las Obras Iniciales - Tramo 2 (OI-T2), asciende a la suma total de S/ 52,618,136.48, incluido I.G.V.; conforme a lo determinado por la Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL en el Anexo N° 04, que forma parte integrante del presente Resolutivo.

Artículo 5.- Precisar que lo resuelto en el Artículo 1 de la presente Resolución, no convalida los desajustes, errores u omisiones de carácter técnico consignados en los Informes alcanzados por el Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ; los cuales son de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, los aspectos técnicos que sustentaron la presente Resolución son de





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.

Artículo 6.- Disponer que la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL inicie las acciones necesarias a efectos de determinar la responsabilidad de funcionarios y/o servidores a que hubiere lugar, de ser el caso, por el incumplimiento del plazo establecido en la Adenda N° 06 del Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2, para la aprobación de los Mayores Costos de Supervisión de Obra Nros. 47, 48 y 49 Obras Iniciales – Tramo 2 (OI-T2).

Artículo 7.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ, y ponerla en conocimiento de la Dirección de Obras, así como de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, de Administración y de Asesoría Jurídica, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regístrese y comuníquese,

Documento Firmado Digitalmente

ABG. CLAUDIA LILIANA DÁVILA MOSCOSO

Directora Ejecutiva

PROVIAS NACIONAL



ANEXO N° 01:
PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 47 - OI.T2
PERIODO ENTRE EL 04 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025
(Con precios referidos al mes de agosto de 2018)

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
A.	SUELDO Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)				466,242.01
a.	Personal Profesional				263,121.24
	Gerente de Supervisión Vial	mes		37,054.05	
	Jefe de Supervisión I	mes	0.903	32,694.75	29,523.36
	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I	mes	0.903	24,412.08	22,044.11
	Especialista en Suelos y Pavimentos I	mes	0.903	24,412.08	22,044.11
	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial I	mes	0.903	24,412.08	22,044.11
	Especialista en Geología y Geotecnia I	mes	0.903	23,104.29	20,863.17
	Especialista en Estructuras y Obras de Arte I	mes	0.903	24,412.08	22,044.11
	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I	mes	0.903	23,104.29	20,863.17
	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I	mes	0.903	20,924.64	18,894.95
	Especialista en Evaluación Económica I	mes		22,668.36	
	Especialista en Seguridad de Obra I	mes	0.903	20,924.64	18,894.95
	Especialista en Tráfico I	mes		23,976.15	
	Especialista en Señalización y Seguridad Vial I	mes		20,924.64	
	Especialista en Relaciones Comunitarias I	mes	0.903	20,052.78	18,107.66
	Especialista en Arqueología I	mes	0.403	18,309.06	7,378.55
	Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra I	mes		24,412.08	
	Médico Ocupacional I	mes	0.403	15,257.55	6,148.79
	Asistente de Supervisión I	mes		13,077.90	
	Especialista en Interferencias I	mes		20,052.78	
	Especialista Ingeniero en liberación de predios I	mes	0.903	20,052.78	18,107.66
	Especialista Legal en liberación de predios I	mes	0.806	20,052.78	16,162.54
	Asistente técnico - liberación de predios I	mes		13,077.90	
b.	Personal de Apoyo Profesional				47,237.36
	Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 1	mes	0.903	13,077.90	11,809.34
	Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 2	mes		13,077.90	
	Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 1	mes		13,077.90	
	Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 2	mes		13,077.90	
	Ing. Civil Asistente en Estructuras y Obras de Arte	mes	0.903	13,077.90	11,809.34
	Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 1	mes	0.903	13,077.90	11,809.34
	Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 2	mes	0.903	13,077.90	11,809.34
	Profesional Asistente en Impacto Ambiental de Obras Viales	mes		13,077.90	
c.	Personal Técnico				98,804.88
	Topógrafo I	mes	0.903	10,898.25	9,841.12
	Topógrafo II	mes		10,898.25	
	Topógrafo III	mes		10,898.25	
	Técnico de Suelos y Asfalto I	mes	0.903	10,026.39	9,053.83
	Técnico de Suelos y Asfalto II	mes		10,026.39	
	Técnico Laboratorista I	mes	0.903	10,026.39	9,053.83
	Técnico Laboratorista II	mes		10,026.39	
	Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 1	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
	Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 2	mes	0.903	7,846.74	7,085.61





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 3	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 1	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 2	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 3	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD III (para PACRIS)	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD IV (para Arqueología)	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Técnico en Informática	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4	mes	0.903	7,846.74	7,085.61
d. Personal Auxiliar y de Servicios				57,078.53
Administrador I	mes	0.903	8,718.60	7,872.90
Secretaria I	mes	0.903	6,103.02	5,511.03
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 1	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 2	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 3	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 4	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Laboratorio 1	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Laboratorio 2	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Laboratorio 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Laboratorio 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía I - 1	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía I - 2	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía I - 3	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía I - 4	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía I - 5	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía I - 6	mes	0.903	3,487.44	3,149.16
Auxiliares de Topografía II - 1	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 2	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 5	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 6	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 1	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 2	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 5	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 6	mes		3,487.44	
Conserje/Guardián - 1	mes	0.903	3,269.48	2,952.34
Conserje/Guardián - 2	mes	0.903	3,269.48	2,952.34
B. ALQUILERES Y SERVICIOS				94,246.11
a. Alquileres de Oficinas y Viviendas				16,497.81
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas	mes	0.903	3,600.00	3,250.80
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda	mes	0.903	14,670.00	13,247.01
b. Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos				23,026.50
Equipo de Topografía completo I	mes	0.903	5,100.00	4,605.30
Equipo de Topografía completo II	mes		5,100.00	
Equipo de Topografía completo III	mes		5,100.00	
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I	mes	0.903	10,500.00	9,481.50
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto II	mes		10,500.00	
Servicio Medición del IRI-RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km		360.00	

Expediente: E-005476-2026 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=RwbNGPF3e4=>



DESCRIPCIÓN		UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
	Servicio Medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km		350.00	
	Dron (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	día		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 1	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 2	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 3	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 4	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 5	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 6	Km	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 7	Km	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 8	día	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 9	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 10	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 11	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 12	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 13	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 14	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 15	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 16	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 17	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 18	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 19	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 20	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 21	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 22	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 23	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 24	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 25	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 26	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 27	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 28	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 29	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 30	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 31	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 32	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 33	mes	0.903	300.00	270.90
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 34	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 35	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 36	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 37	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 38	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 39	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 40	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 41	mes		300.00	
c.	Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)				52,825.50
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 1	mes	0.903	11,700.00	10,565.10
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 2	mes	0.903	11,700.00	10,565.10
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 3	mes	0.903	11,700.00	10,565.10
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 4	mes	0.903	11,700.00	10,565.10
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 5	mes	0.903	11,700.00	10,565.10
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 6	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 7	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 8	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 9	mes		11,700.00	





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 10	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 11	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 12	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) para Relaciones Comunitarias	mes		11,700.00	
d. Otros Alquileres y Servicios				1,896.30
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	0.903	2,100.00	1,896.30
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO				51,660.00
a. Pasajes (ida y vuelta)				13,600.00
Personal Profesional	psje	13	750.00	9,750.00
Personal Técnico	psje	10	350.00	3,500.00
Personal Administrativo	psje	1	350.00	350.00
b. Alimentación del Personal				38,060.00
Personal Profesional	día	470	36.00	16,920.00
Personal Técnico	día	364	28.00	10,192.00
Personal Administrativo	día	28	31.00	868.00
Personal Auxiliar y de Servicios	día	420	24.00	10,080.00
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				10,510.92
a. Útiles de Oficina y Dibujo	mes	0.903	3,540.00	3,196.62
b. Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	mes	0.903	1,800.00	1,625.40
c. Copias, reproducciones, escaneos, ploteos e impresiones	mes	0.903	4,800.00	4,334.40
d. Materiales Fotográficos, etc.	mes	0.903	1,500.00	1,354.50
MONTO VALORIZADO PRESENTE MES (SIN IGV)				622,659.04
I.G.V. (18%)				112,078.63
TOTAL PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 47 - OI.T2 DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 (inc. I.G.V.)				734,737.67



ANEXO N° 02:
PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 48 - OI.T2
PERIODO ENTRE EL 01 DE SETIEMBRE HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025
(Con precios referidos al mes de agosto de 2018)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)				460,560.07
a. Personal Profesional				235,620.18
Gerente de Supervisión Vial	mes		37,054.05	
Jefe de Supervisión I	mes	1.000	32,694.75	32,694.75
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I	mes		24,412.08	
Especialista en Suelos y Pavimentos I	mes	1.000	24,412.08	24,412.08
Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial I	mes		24,412.08	
Especialista en Geología y Geotecnia I	mes	0.500	23,104.29	11,552.15
Especialista en Estructuras y Obras de Arte I	mes	1.000	24,412.08	24,412.08
Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I	mes	0.500	23,104.29	11,552.15
Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I	mes	1.000	20,924.64	20,924.64
Especialista en Evaluación Económica I	mes		22,668.36	
Especialista en Seguridad de Obra I	mes	1.000	20,924.64	20,924.64
Especialista en Tráfico I	mes		23,976.15	
Especialista en Señalización y Seguridad Vial I	mes		20,924.64	
Especialista en Relaciones Comunitarias I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Especialista en Arqueología I	mes	0.500	18,309.06	9,154.53
Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra I	mes	0.500	24,412.08	12,206.04
Médico Ocupacional I	mes	0.500	15,257.55	7,628.78
Asistente de Supervisión I	mes		13,077.90	
Especialista en Interferencias I	mes		20,052.78	
Especialista Ingeniero en liberación de predios I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Especialista Legal en liberación de predios I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Asistente técnico - liberación de predios I	mes		13,077.90	
b. Personal de Apoyo Profesional				52,311.60
Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 1	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 2	mes		13,077.90	
Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 1	mes		13,077.90	
Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 2	mes		13,077.90	
Ing. Civil Asistente en Estructuras y Obras de Arte	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 1	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 2	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Profesional Asistente en Impacto Ambiental de Obras Viales	mes		13,077.90	
c. Personal Técnico				109,418.43
Topógrafo I	mes	1.000	10,898.25	10,898.25
Topógrafo II	mes		10,898.25	
Topógrafo III	mes		10,898.25	
Técnico de Suelos y Asfalto I	mes	1.000	10,026.39	10,026.39
Técnico de Suelos y Asfalto II	mes		10,026.39	
Técnico Laboratorista I	mes	1.000	10,026.39	10,026.39
Técnico Laboratorista II	mes		10,026.39	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 1	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 2	mes	1.000	7,846.74	7,846.74





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 3	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 1	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 2	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 3	mes		7,846.74	
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD III (para PACRIS)	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD IV (para Arqueología)	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico en Informática	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
d. Personal Auxiliar y de Servicios				63,209.86
Administrador I	mes	1.000	8,718.60	8,718.60
Secretaria I	mes	1.000	6,103.02	6,103.02
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 3	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 4	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Laboratorio 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía I - 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 3	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 4	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 5	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 6	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía II - 1	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 2	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 5	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía II - 6	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 1	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 2	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 3	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 4	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 5	mes		3,487.44	
Auxiliares de Topografía III - 6	mes		3,487.44	
Conserje/Guardián - 1	mes	1.000	3,269.48	3,269.48
Conserje/Guardián - 2	mes	1.000	3,269.48	3,269.48
B. ALQUILERES Y SERVICIOS				104,370.00
a. Alquileres de Oficinas y Viviendas				18,270.00
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas	mes	1.000	3,600.00	3,600.00
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda	mes	1.000	14,670.00	14,670.00
b. Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos				25,500.00
Equipo de Topografía completo I	mes	1.000	5,100.00	5,100.00
Equipo de Topografía completo II	mes		5,100.00	
Equipo de Topografía completo III	mes		5,100.00	
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I	mes	1.000	10,500.00	10,500.00
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto II	mes		10,500.00	
Servicio Medición del IRI-RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km		360.00	

Expediente: E-005476-2026 V-1

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=RwbNGPF3e4=>



DESCRIPCIÓN		UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
	Servicio Medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km		350.00	
	Dron (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	día		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 1	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 2	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 3	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 4	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 5	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 6	Km	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 7	Km	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 8	día	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 9	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 10	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 11	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 12	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 13	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 14	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 15	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 16	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 17	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 18	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 19	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 20	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 21	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 22	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 23	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 24	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 25	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 26	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 27	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 28	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 29	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 30	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 31	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 32	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 33	mes	1.000	300.00	300.00
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 34	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 35	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 36	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 37	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 38	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 39	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 40	mes		300.00	
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 41	mes		300.00	
c.	Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)				58,500.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 1	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 2	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 3	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 4	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 5	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 6	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 7	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 8	mes		11,700.00	
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 9	mes		11,700.00	





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 10	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 11	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 12	mes		11,700.00	
Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) para Relaciones Comunitarias	mes		11,700.00	
d. Otros Alquileres y Servicios				2,100.00
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	1.000	2,100.00	2,100.00
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO				51,510.00
a. Pasajes (ida y vuelta)				13,200.00
Personal Profesional	psje	12	750.00	9,000.00
Personal Técnico	psje	11	350.00	3,850.00
Personal Administrativo	psje	1	350.00	350.00
b. Alimentación del Personal				38,310.00
Personal Profesional	día	435	36.00	15,660.00
Personal Técnico	día	390	28.00	10,920.00
Personal Administrativo	día	30	31.00	930.00
Personal Auxiliar y de Servicios	día	450	24.00	10,800.00
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				11,640.00
a. Útiles de Oficina y Dibujo	mes	1.000	3,540.00	3,540.00
b. Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	mes	1.000	1,800.00	1,800.00
c. Copias, reproducciones, escaneos, ploteos e impresiones	mes	1.000	4,800.00	4,800.00
d. Materiales Fotográficos, etc.	mes	1.000	1,500.00	1,500.00
MONTO VALORIZADO PRESENTE MES (SIN IGV)				628,080.07
I.G.V. (18%)				113,054.41
TOTAL PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 48 - OLT2 DEL 1 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025 (inc. I.G.V.)				741,134.48



ANEXO N° 03:
PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 49 - OI.T2
PERIODO ENTRE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(Con precios referidos al mes de agosto de 2018)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)				462,042.23
a. Personal Profesional				237,102.34
Gerente de Supervisión Vial	mes	-	37,054.05	-
Jefe de Supervisión I	mes	1.000	32,694.75	32,694.75
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I	mes	0.129	24,412.08	3,149.16
Especialista en Suelos y Pavimentos I	mes	1.000	24,412.08	24,412.08
Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial I	mes	-	24,412.08	-
Especialista en Geología y Geotecnia I	mes	0.484	23,104.29	11,182.48
Especialista en Estructuras y Obras de Arte I	mes	1.000	24,412.08	24,412.08
Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I	mes	0.484	23,104.29	11,182.48
Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I	mes	1.000	20,924.64	20,924.64
Especialista en Evaluación Económica I	mes	-	22,668.36	-
Especialista en Seguridad de Obra I	mes	1.000	20,924.64	20,924.64
Especialista en Tráfico I	mes	-	23,976.15	-
Especialista en Señalización y Seguridad Vial I	mes	-	20,924.64	-
Especialista en Relaciones Comunitarias I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Especialista en Arqueología I	mes	0.484	18,309.06	8,861.59
Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra I	mes	0.484	24,412.08	11,815.45
Médico Ocupacional I	mes	0.484	15,257.55	7,384.65
Asistente de Supervisión I	mes	-	13,077.90	-
Especialista en Interferencias I	mes	-	20,052.78	-
Especialista Ingeniero en liberación de predios I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Especialista Legal en liberación de predios I	mes	1.000	20,052.78	20,052.78
Asistente técnico - liberación de predios I	mes	-	13,077.90	-
b. Personal de Apoyo Profesional				52,311.60
Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 1	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial - 2	mes	-	13,077.90	-
Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 1	mes	-	13,077.90	-
Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos - 2	mes	-	13,077.90	-
Ing. Civil Asistente en Estructuras y Obras de Arte	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 1	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones - 2	mes	1.000	13,077.90	13,077.90
Profesional Asistente en Impacto Ambiental de Obras Viales	mes	-	13,077.90	-
c. Personal Técnico				109,418.43
Topógrafo I	mes	1.000	10,898.25	10,898.25
Topógrafo II	mes	-	10,898.25	-
Topógrafo III	mes	-	10,898.25	-
Técnico de Suelos y Asfalto I	mes	1.000	10,026.39	10,026.39
Técnico de Suelos y Asfalto II	mes	-	10,026.39	-
Técnico Laboratorista I	mes	1.000	10,026.39	10,026.39
Técnico Laboratorista II	mes	-	10,026.39	-
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 1	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 2	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD I - 3	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 1	mes	-	7,846.74	-
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 2	mes	-	7,846.74	-





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD II - 3	mes	-	7,846.74	-
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD III (para PACRIS)	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico de Cómputo/Dibujo CAD IV (para Arqueología)	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Técnico en Informática	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4	mes	1.000	7,846.74	7,846.74
d. Personal Auxiliar y de Servicios				63,209.86
Administrador I	mes	1.000	8,718.60	8,718.60
Secretaria I	mes	1.000	6,103.02	6,103.02
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 3	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliar de Suelos y Pavimentos I - 4	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Laboratorio 3	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Laboratorio 4	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía I - 1	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 2	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 3	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 4	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 5	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía I - 6	mes	1.000	3,487.44	3,487.44
Auxiliares de Topografía II - 1	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía II - 2	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía II - 3	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía II - 4	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía II - 5	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía II - 6	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 1	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 2	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 3	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 4	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 5	mes	-	3,487.44	-
Auxiliares de Topografía III - 6	mes	-	3,487.44	-
Conserje/Guardián - 1	mes	1.000	3,269.48	3,269.48
Conserje/Guardián - 2	mes	1.000	3,269.48	3,269.48
B. ALQUILERES Y SERVICIOS				127,470.00
a. Alquileres de Oficinas y Viviendas				18,270.00
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas	mes	1.000	3,600.00	3,600.00
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda	mes	1.000	14,670.00	14,670.00
b. Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos				25,200.00
Equipo de Topografía completo I	mes	1.000	5,100.00	5,100.00
Equipo de Topografía completo II	mes	-	5,100.00	-
Equipo de Topografía completo III	mes	-	5,100.00	-
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I	mes	1.000	10,500.00	10,500.00
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto II	mes	-	10,500.00	-
Servicio Medición del IRI-RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km	-	360.00	-
Servicio Medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	Km	-	350.00	-
Dron (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos)	día	-	300.00	-
1 Equipos de Informática (computadoras, router) I - 1	mes	1.000	300.00	300.00

Expediente: E-005476-2026 V-1

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/TramiteDe?Id=RwbNGPF3e4=>



	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
2	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 2	mes	1.000	300.00	300.00
3	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 3	mes	1.000	300.00	300.00
4	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 4	mes	1.000	300.00	300.00
5	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 5	mes	1.000	300.00	300.00
6	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 6	Km	1.000	300.00	300.00
7	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 7	Km	1.000	300.00	300.00
8	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 8	día	1.000	300.00	300.00
9	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 9	mes	1.000	300.00	300.00
10	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 10	mes	1.000	300.00	300.00
11	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 11	mes	1.000	300.00	300.00
12	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 12	mes	1.000	300.00	300.00
13	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 13	mes	1.000	300.00	300.00
14	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 14	mes	1.000	300.00	300.00
15	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 15	mes	1.000	300.00	300.00
16	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 16	mes	1.000	300.00	300.00
17	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 17	mes	1.000	300.00	300.00
18	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 18	mes	1.000	300.00	300.00
19	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 19	mes	1.000	300.00	300.00
20	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 20	mes	1.000	300.00	300.00
21	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 21	mes	1.000	300.00	300.00
22	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 22	mes	1.000	300.00	300.00
23	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 23	mes	1.000	300.00	300.00
24	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 24	mes	1.000	300.00	300.00
25	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 25	mes	1.000	300.00	300.00
26	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 26	mes	1.000	300.00	300.00
27	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 27	mes	1.000	300.00	300.00
28	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 28	mes	1.000	300.00	300.00
29	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 29	mes	1.000	300.00	300.00
30	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 30	mes	1.000	300.00	300.00
31	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 31	mes	1.000	300.00	300.00
32	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 32	mes	1.000	300.00	300.00
33	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 33	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 34	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 35	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 36	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 37	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 38	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 39	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 40	mes	-	300.00	-
	Equipos de Informática (computadoras, router) I - 41	mes	-	300.00	-
c.	Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)				81,900.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 1	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 2	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 3	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 4	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 5	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 6	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 7	mes	1.000	11,700.00	11,700.00
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 8	mes	-	11,700.00	-
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 9	mes	-	11,700.00	-
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 10	mes	-	11,700.00	-
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 11	mes	-	11,700.00	-
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) 12	mes	-	11,700.00	-





Resolución Directoral

No. 205 -2026-MTC/20

Lima, 19 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	METRADO	TARIFA (S/)	MONTO TOTAL (S/)
	Camionetas 4x4 (operadas y equipadas) para Relaciones Comunitarias	mes	-	11,700.00	-
d.	Otros Alquileres y Servicios				2,100.00
	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	1.000	2,100.00	2,100.00
C.	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO				53,941.00
a.	Pasajes (ida y vuelta)				14,300.00
	Personal Profesional	psje	13.000	750.00	9,750.00
	Personal Técnico	psje	12.000	350.00	4,200.00
	Personal Administrativo	psje	1.000	350.00	350.00
b.	Alimentación del Personal				39,641.00
	Personal Profesional	día	451.000	36.00	16,236.00
	Personal Técnico	día	403.000	28.00	11,284.00
	Personal Administrativo	día	31.000	31.00	961.00
	Personal Auxiliar y de Servicios	día	465.000	24.00	11,160.00
D.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				11,640.00
a.	Útiles de Oficina y Dibujo	mes	1.000	3,540.00	3,540.00
b.	Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	mes	1.000	1,800.00	1,800.00
c.	Copias, reproducciones, escaneos, ploteos e impresiones	mes	1.000	4,800.00	4,800.00
d.	Materiales Fotográficos, etc.	mes	1.000	1,500.00	1,500.00
MONTO VALORIZADO PRESENTE MES (SIN IGV)					655,093.23
I.G.V. (18%)					117,916.78
TOTAL PRESUPUESTO MAYOR COSTO DE LA SUPERVISIÓN NRO. 49 - OI.T2 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 (inc. I.G.V.)					773,010.01

Expediente: E-005476-2026 V-1

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=Rwb1NGPF3e4=>



ANEXO N° 04:
MONTOS DE MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 2

MONTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS INICIALES DEL TRAMO 2 (a)			26,974,403.43
MAYORES COSTOS TRAMO 2			
N°	Resolución	Fecha de R.D.	Monto (\$/)
Mayores Costos N° 01	R.D. N° 2384-2021-MTC/20	06/12/2021	601,260.36
Mayores Costos N° 02	R.D. N° 2630-2021-MTC/20	23/12/2021	878,467.10
Mayores Costos N° 03	R.D. N° 1183-2022-MTC/20	19/08/2022	357,461.92
Mayores Costos N° 04	R.D. N° 1184-2022-MTC/20	19/08/2022	56,464.26
Mayores Costos N° 05	R.D. N° 1185-2022-MTC/20	19/08/2022	761,320.15
Mayores Costos N° 06	R.D. N° 1186-2022-MTC/20	19/08/2022	246,396.12
Mayores Costos N° 07	R.D. N° 1297-2022-MTC/20	09/09/2022	2,185,918.23
Mayores Costos N° 08	R.D. N° 1707-2022-MTC/20	23/11/2022	786,050.25
Mayores Costos N° 09	R.D. N° 039-2023-MTC/20	18/01/2023	28,550.97
Mayores Costos N° 10	R.D. N° 040-2023-MTC/20	18/01/2023	1,037,424.74
Mayores Costos N° 11	R.D. N° 261-2023-MTC/20	10/03/2023	401,528.02
Mayores Costos N° 12	R.D. N° 368-2023-MTC/20	29/03/2023	479,321.39
Mayores Costos N° 13	R.D. N° 369-2023-MTC/20	29/03/2023	343,080.09
Mayores Costos N° 14	R.D. N° 442-2023-MTC/20	20/04/2023	852,970.49
Mayores Costos N° 15	R.D. N° 443-2023-MTC/20	21/04/2023	852,970.49
Mayores Costos N° 16	R.D. N° 465-2023-MTC/20	24/04/2023	225,749.10
Mayores Costos N° 17	R.D. N° 992-2023-MTC/20	17/08/2023	31,478.80
Mayores Costos N° 18	R.D. N° 1153-2023-MTC/20	22/09/2023	142,893.26
Mayores Costos N° 19	R.D. N° 1183-2023-MTC/20	27/09/2023	28,165.23
Mayores Costos N° 20	R.D. N° 1246-2023-MTC/20	10/10/2023	24,247.90
Mayores Costos N° 21	R.D. N° 1284-2023-MTC/20	17/10/2023	98,115.19
Mayores Costos N° 22	R.D. N° 1288-2023-MTC/20	18/10/2023	359,352.62
Mayores Costos N° 23	R.D. N° 1334-2023-MTC/20	25/10/2023	374,503.10
Mayores Costos N° 24	R.D. N° 1338-2023-MTC/20	25/10/2023	771,133.27
Mayores Costos N° 25	R.D. N° 1402-2023-MTC/20	08/11/2023	302,925.34
Mayores Costos N° 26	R.D. N° 1572-2023-MTC/20	05/12/2023	326,005.10
Mayores Costos N° 27	R.D. N° 1639-2023-MTC/20	15/12/2023	336,027.84
Mayores Costos N° 28	R.D. N° 1665-2023-MTC/20	20/12/2023	863,719.46
Mayores Costos N° 29	R.D. N° 1668-2023-MTC/20	20/12/2023	826,429.67
Mayores Costos N° 30	R.D. N° 1684-2023-MTC/20	22/12/2023	376,563.58
Mayores Costos N° 31	R.D. N° 112-2024-MTC/20	19/01/2024	528,848.71
Mayores Costos N° 32	R.D. N° 161-2024-MTC/20	12/03/2024	495,915.52
Mayores Costos N° 33	R.D. N° 700-2024-MTC/20	01/08/2024	365,087.79
Mayores Costos N° 34	R.D. N° 829-2024-MTC/20	29/08/2024	786,819.59
Mayores Costos N° 35	R.D. N° 941-2024-MTC/20	23/09/2024	475,743.61
Mayores Costos N° 36	R.D. N° 1253-2024-MTC/20	22/11/2024	387,086.69
Mayores Costos N° 37	R.D. N° 1272-2024-MTC/20	25/11/2024	844,434.05
Mayores Costos N° 38	R.D. N° 1423-2024-MTC/20	18/12/2024	866,066.13
Mayores Costos N° 39	R.D. N° 1436-2024-MTC/20	19/12/2024	372,624.62
Mayores Costos N° 40	R.D. N° 118-2025-MTC/20	20/02/2025	481,644.29
Mayores Costos N° 41	R.D. N° 120-2025-MTC/20	21/02/2025	762,103.90
Mayores Costos N° 42	R.D. N° 675-2025-MTC/20	22/07/2025	387,837.44
Mayores Costos N° 43	R.D. N° 957-2025-MTC/20	15/10/2025	434,767.40
Mayores Costos N° 44	R.D. N° 102-2026-MTC/20	17/02/2026	451,232.68
Mayores Costos N° 45	R.D. N° 103-2026-MTC/20	17/02/2026	772,628.35
Mayores Costos N° 46	R.D. N° 104-2026-MTC/20	17/02/2026	25,516.08
Mayores Costos N° 47	En Tramite		734,737.67
Mayores Costos N° 48	En Tramite		741,134.48
Mayores Costos N° 49	En Tramite		773,010.01
TOTAL MAYORES COSTOS TRAMO 2 (b)			25,643,733.05
NUEVO MONTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS INICIALES DEL TRAMO 2			52,618,136.48

